

Quadra 35 Lote 01 Loja, 001 Avenida Principal -

Ipanema - Valparaíso de Goiás/GO CEP: 72872-017 TEL.:(61) 3627 3620

E-mail: contato@fixtell.com.br

Data da abertura: 13/06/2022 08:26:42 Agendada: 13/06/2022 16:48:15

ORDEM DE SERVIÇO N°: 317576

Cliente: 19351 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA

Endereço: AV PERIMETRAL NORTE QD 02 LT 09 GALPAO 02 NÚMERO 4013, 4013, Bairro: ZONA INDUSTRIAL

PEDRO ABRÃO Cidade:Goiânia Complemento: Condomínio:

Ponto de Referência:

Contato: Celular: (62) 99607-1581 - (62) 3586-5222 -

E-mail:contasapagar@transdovalle.com.br;notafiscal@transdovalle.com.br

Informações da abertura do chamado

Assunto: Alarme de sinal alto na ONU Técnico responsável: Marcelo Paes e Silva

Problema relatado pelo cliente: Alarme de sinal alto na ONU. Favor verificar conectores internos e da CTO. Levar ONU para testes se necessário.

Período:Manhã

Dados da conexão do cliente

Tipo de conexão: Ethernet Plano: 90 MEGAS EMPRESARIAL DEDICADO

IP: 179.127.252.142	Mac:74:4D:28:DB:23:07	Concentrador:179.127.255.44
Login:19351dovale	Senha:20202020	Conexão:ae3.demux0.3222
Senha Router 1:	Senha Router 2:	Senha Wifi:

ATENÇÃO CLIENTE: A escolha do local que será instalado os equipamentos é feita mediante a viabilidade técnica da residência pelo técnico, essa deve ser autorizado pelo responsável / titular do contrato.

Após a instalação não aceitaremos reclamações para a troca do local. Para realizar a troca, será cobrado o valor referente a vista técnico de R\$ 50,00.

Qualquer dano causado na residência deve ser informado no ato da instalação, pois não aceitaremos reclamações posteriores.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE COM O ATENDIMENTO TÉCNICO: 1() 2() 3() 4() 5() 6() 7() 8() 9() 10() Solução do Técnico:

Técnico Responsável:

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA

Mensagens/Interações

Data/Hora	Operador	Evento	Mensagem		
13/06/2022 08:26:42	Sarah Corrêa	Abrir	Alarme de sinal alto na ONU. Favor verificar conectores internos e de CTO. Levar ONU para testes se necessário.		
13/06/2022 08:26:55	Sarah Corrêa	Agendar			
13/06/2022 09:17:36	Letícia Shayma	Reabrir			
13/06/2022 09:18:23	Letícia Shayma	Agendar			
13/06/2022 11:20:59	Letícia Shayma	Reabrir			
13/06/2022 12:00:39	Marcelo Paes e Silva	Finalizar	Finalizado foi refeito as fusões na caixa de emenda ,tambem em uma pto no trajeto do drop e desatenuado próximo ao galpão o drop. Na parte interna não tive acesso pra verifica o conector porém foi confirmado pela central o estatus do ciente como ativo com conexão		